PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE

LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- CANCELLI DI INGRESSO AL CANTIERE
- WC/UFFICIO/MENSA/SPOGLIATOI
- STOCCAGGIO/CARICO E SCARICO MATERIALE
- AREA DI RISPETTO
- LAVORAZIONE FERRO
- BETONAGGIO

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P27 P28 P29 P30 P32 P33 P34 SF01

DN200 PVC

INTERVENTI "LOTTO 2":
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO
RETE FOGNARIA ESISTENTE

TRACCIATO ATTUALE DELLA
ROGGIA DA DISMETTERE

MANUFATTO "9":
ATTRAVERSAMENTO CARRABILE DI VIA MONTE BARRO
DA REALIZZARE CON SCATOLARE IN CLS ARMATO
DI DIMENSIONI: L=300 cm, H=125 cm E s=22 cm

MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO
FERROVIARIO CON SEZIONE AD
ARCO L=110 cm H=200 cm

PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO

PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO

CONTRATTI DI FIUME

Regione Lombardia

Valbe Servizi s.p.s.

COMUNE DI INVERIGO

TITOLO:
RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO
CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO – LOTTO 1 E 2

AREA DI CANTIERE – A VALLE DI VIA IV NOVEMBRE

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

IL COORDINATORE
ING. DANIELE GIUFFRE'

COMM.

SCALA 1:500 | DIS.

DATA NOVEMBRE 2015 | CON.

TAV. CSP2 | AGG.